



Obra
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção / adequação de imóvel utilizado pelo TRE-PI no município de Floriano – PI

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Piauí
ORSE - 08/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 105,74%
Mensalista: 62,82%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.674,51	70,00% 1.872,16	10,00% 267,45	10,00% 267,45	10,00% 267,45
2	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS	100,00% 18.421,02	70,00% 12.894,71	30,00% 5.526,31		
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 393,40	70,00% 275,38	30,00% 118,02		
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 2.802,02	100,00% 2.802,02			
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 5.125,97	90,00% 4.613,37	10,00% 512,60		
6	PAREDES, PAINEIS E VEDAÇÕES	100,00% 6.735,14	75,00% 5.051,36	25,00% 1.683,79		
7	COBERTURA	100,00% 20.347,77			30,00% 6.104,33	70,00% 14.243,44
8	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00% 14.461,71		50,00% 7.230,86	50,00% 7.230,86	
9	REVESTIMENTOS	100,00% 18.111,58			30,00% 5.433,47	70,00% 12.678,11
10	PINTURA	100,00% 19.371,73			10,00% 1.937,17	90,00% 17.434,56
11	ESQUADRIAS	100,00% 19.726,72	75,00% 14.795,04	25,00% 4.931,68		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 48.388,10	14,00% 6.774,33	33,00% 15.968,07	33,00% 15.968,07	20,00% 9.677,62
13	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 24.903,91	10,00% 2.490,39	35,00% 8.716,37	35,00% 8.716,37	20,00% 4.980,78
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 11.566,60	50,00% 5.783,30	50,00% 5.783,30		
15	AR CONDICIONADO	100,00% 13.709,98		50,00% 6.854,99	50,00% 6.854,99	
16	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 517,75				100,00% 517,75
17	LOUÇAS E METAIS	100,00% 11.053,96			50,00% 5.526,98	50,00% 5.526,98
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 9.150,13	25,00% 2.287,53	25,00% 2.287,53	25,00% 2.287,53	25,00% 2.287,53
Porcentagem			24,1%	24,2%	24,38%	27,32%
Custo			59.639,59	59.880,95	60.327,22	67.614,21
Porcentagem Acumulado			24,1%	48,3%	72,68%	100,0%
Custo Acumulado			59.639,59	119.520,54	179.847,76	247.462,00

Rômulo Campos
Diretor