



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI  
Praça Desembargador Edgard Nogueira. nº 80 - Bairro CABRAL - CEP 64000-920 - Teresina - PI

MAPA DE RISCOS / 2024 - ASSEAPT

(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos; manuais ou regramentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)

REVITALIZAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Execução dos projetos de engenharia/arquitetura elaborados pela empresa JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. nº 01.335.973/0001-44, em decorrência da Decisão Presidencial doc. 0002179098, encartada no Processo SEI nº 0013401-78.2024.6.18.8000:

FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
1.	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos iniciais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do “Documento de Oficialização da Demanda (DOD)”, conforme modelo próprio disponibilizado.	COAAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DOD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	SEAPT/ENARQ

## RISCO 02

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>2.</b>	Ausência de estudos técnicos preliminares trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos que resultará impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>2.1</b>	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, conforme IN nº 40/2020.	<b>SEAPT/ENARQ</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>2.2.</b>	O processo de contratação que não contenha o estudo preliminar não deve ser aprovado, salvo as exceções disciplinadas no art. 8º da IN nº 40/2020.	<b>SEAPT/ENARQ</b>

## RISCO 03

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>3.</b>	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>3.1</b>	A necessidade de contratação deve ser bem especificada pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda. Necessário consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	<b>SEPAT/ENARQ</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>3.2</b>	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	<b>Presidência do TRE-PI</b>

## RISCO 04

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>4.</b>	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>4.1</b>	Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Oficialização da Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades do TRE-PI devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais.	<b>SEAPT/ENARQ</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>4.2</b>	Atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	<b>SEAPT/ENARQ</b>

## RISCO 05

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>5.</b>	Formação de preços em desacordo com as disposições legais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>5.1</b>	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência de obras e serviços de engenharia e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência elaborado pela empresa JUDAH SERVIÇOS.	<b>SEAPT/ENARQ</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>5.2.</b>	Devolver o processo ao setor requisitante para, junto à empresa JUDAH SERVIÇOS, elaboração adequada dos preços de referência e orçamentos	<b>SEAPT/ENARQ</b>

## RISCO 06

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>6.</b>	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>6.1</b>	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.	SAOF/ COAAD/ SELIC/ SELIC/ DG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>6.2</b>	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Unidades pareceristas

## RISCO 07

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>7.</b>	Contratação não planejada anteriormente pela Administração, ou seja, não constante do Plano Anual de Contratações.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>7.1</b>	Os recursos para execução se encontram na PAC/2024 – Processo SEI nº 0011821-47.2023.6.18.8000, documento 0001919232.	<b>COOF</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>7.2</b>	Observar se as demandas encaminhadas constam da listagem do Plano vigente. Caso não previsto, a contratação não deve ser efetivada ou, com a devida justificativa, deve-se proceder à atualização do plano com a aprovação da autoridade competente.	DG/ ASPLAN/ SAOF

## RISCO 08

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	

Id	DANO	
8.	Não obtenção das licenças e alvarás necessários à execução do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
8.1	Promover o estudo prévio das exigências relativas ao serviço a ser executado	ENARQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
8.2	Regularização dos serviços junto aos órgão fiscalizadores	SAOF/ENARQ

#### RISCO 09

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
9.	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços realização destes e obtenção dos resultados para a execução do objeto participando da licitação. Não obtenção do objeto contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
9.1	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificações técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços	SELIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
9.2	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	PREGOEIRO

#### RISCO 10

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
10.1	Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
10.2	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação	SEAPT/ENARQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
10.3	Negociação do valor com as licitantes.	PREGOEIRO

#### RISCO 11

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
11.	Não atendimento às recomendações do parecer jurídico sem justificativa, possibilitando apontamentos pelos órgãos de controle e profissionais responsabilização aos agentes públicos.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
11.1	Necessário analisar o parecer jurídico e realizar as providências e ajustes necessários para o prosseguimento do processo de contratação.	ENARQ/SEAPT/ SELIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
11.2	Detectada alguma divergência o processo deve ser enviado para a autoridade competente para as devidas providências.	SAOF

#### RISCO 12

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
12.	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos ao TRE-PI. Cita-se por exemplo a necessidade de aditamento de contratações anteriores, contratações não previstos/emergenciais, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
12.1	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço, levando em consideração o prazo contratual.	COOF
Id	Ação de Contingência	Responsável
12.2	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado ou supressão de outros contratos.	PRESIDÊNCIA

#### RISCO 13

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
13.	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
13.1	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018.	SEAPT/ENARQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
15.2	Restando dúvida, a SAOF deve solicitar ao setor requisitante a realização de diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, via a contratação de manutenção e melhoria de instalações prediais	SAOF
	Ação de Contingência	Responsável
	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta a Presidência.	DG

( X ) Gestão do Contrato

#### RISCO 14

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
----------------	--------------------------------

<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>14.</b>	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratada	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>14.1</b>	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.	<b>ENARQ</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>14.2</b>	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	<b>FISCAIS TÉCNICOS</b>

#### RISCO 15

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>15.</b>	Serviço prestado fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRE. Falta de qualidade e quantidade execução do serviço, de todos os materiais, produtos, acessórios e equipamentos indispensáveis para prestação dos serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>15.1</b>	Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem executados. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	<b>ENARQ</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>15.2</b>	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades.	<b>FISCAIS TÉCNICOS</b>

#### RISCO 16

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>16.</b>	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimento mesmas, o que pode trazer atraso na execução do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>16.1</b>	Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto.	<b>ENARQ</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>16.2</b>	Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato.	<b>FISCAIS TÉCNICOS</b>

#### RISCO 17

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	

17.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes, levando a falhas na comunicação entre as partes, e das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
17.1	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	SEAPT/ENARQ
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
17.2	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	FISCAIS TÉCNICOS

#### RISCO 18

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	<b>DANO</b>	
18.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
18.1	Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto.	ENARQ
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
18.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.  Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.	FISCAIS TÉCNICOS

#### RISCO 19

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	<b>DANO</b>	
19.	A contratada não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual, levando ao pagamento de fornecedor e impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
19.1	COOF consulta no Sicaf manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, executa os procedimentos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013 .	COOF
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
19.2	Acompanhamento mensal da situação de regularidade da empresa contratada.	COOF

#### RISCO 20

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
Id	<b>DANO</b>	
20.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
20.1	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na legislação.	ENARQ
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

20.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	FISCAIS TÉCNICOS
------	---	------------------

#### RISCO 21

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
Id	DANO	
23.	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista, fiscal administrativo, prep nomeação formal. Risco de impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
21.1	Indicação do fiscal de contrato pelo Setor Requisitante no Documento de Oficialização da Demanda Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais Exigência pelo Gestor do Contrato, após a assinatura do contrato e antes do início da execução do mesmo, a apresentação formal pela contratada do seu preposto. Esta apresentação deve ocorrer sempre que houver a substituição ou ausência temporária do preposto.	SEAPT/ PRESIDÊNCIA
Id	Ação de Contingência	Responsável
21.2.	Caso identificada a não realização das ações preventivas, proceder com urgência a designação formal dos atores envolvidos.	PRESIDÊNCIA

#### RISCO 22

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
22.	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
22.1	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	SAOF/COEDE
Id	Ação de Contingência	Responsável
22.2.	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais.	FISCAIS TÉCNICOS

#### RISCO 23

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
23.	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
23.1	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.	SAOF/ SJ/ DG/ CORTE
Id	Ação de Contingência	Responsável



23.2.	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	ENARQ
-------	---	-------

#### RISCO 24

Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
24.	Atrasos na execução da obra ou serviço de engenharia.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
24.1	Solicitar a Administração Superior reunião prévia com os Secretários, Assessores e responsáveis pela unidade administrativa onde se dará a execução dos serviços, afim de alinhar a execução dos serviços com o mínimo de prejuízo as atividades da referida unidade.  Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de obra e registrar ocorrências. Solicitar mudanças no projeto no que diz respeito a prazos.	FISCAIS TÉCNICOS
Id	Ação de Contingência	Responsável
24.2	Aplicar as penalidades contratuais.  Promover a atualização do cronograma físico financeiro da obra	ENARQ/FISCAIS TÉCNICOS

#### RISCO 25

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
Id	DANDO	
25.	Deixar de acompanhar frequentemente a execução da obra ou serviço. Deixar de solicitar amostra de materiais empregados na obra ou serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
25.2.	Designar equipe de servidores com conhecimento técnico para a execução do serviço	PRESIDÊNCIA
Id	Ação de Contingência	Responsável
25.3	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais Capacitar os servidores responsáveis pela fiscalização técnica	FISCAIS TÉCNICOS

#### RISCO 26

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
26.	Promover pagamentos sem a apresentação de relatório de medição da obra ou serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
26.1	Promover treinamento do pessoal de fiscalização, acompanhar, monitorar e controlar execução. Verificar medições antes do pagamento	SAOF/COEDE
Id	Ação de Contingência	Responsável
26.2.	Avaliação criteriosa do gestor do contrato quando da liberação das notas fiscais para pagamento.	FISCAIS TÉCNICOS

#### RISCO 27

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>27.</b>	Manter quadro de servidores insuficientes à fiscalização dos serviços	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>27.1</b>	Contratar mão de obra terceirizada	<b>SAOF/ DG/ PRESIDÊNCIA</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>27.2</b>	Designar servidores, com conhecimento técnico, para auxiliar no processo de fiscalização	<b>PRESIDÊNCIA</b>

#### RISCO 28

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>28.</b>	Não promover os recebimentos provisório e definitivo do serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>28.1</b>	Prever as regras de recebimento provisório e definitivo na minuta de contrato	<b>ENARQ/ SEAPT/SAOF/ DG/ PRESIDÊNCIA</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>28.2</b>	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais	<b>FISCAIS TÉCNICOS</b>

#### RISCO 29

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>29.</b>	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciár terceiros.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>29.1</b>	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.	<b>FISCAL DA GARANTIA</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>29.2</b>	Apuração e penalidade.	<b>FISCAL DA GARANTIA</b>



Documento assinado eletronicamente por **Mhario Eugenio de Castro Ramos**, **Analista Judiciário**, em 06/12/2024, às 11:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto de Amorim Coelho**, **Analista Judiciário**, em 06/12/2024, às 13:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0002304481** e o código CRC **67514A32**.

0015377-23.2024.6.18.8000

0002304481v2



--